

Информация об итогах реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Госпрограмма) за I полугодие 2020 года

Государственный заказчик-координатор – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На 2020 год заключено 9 соглашений на сумму 4 452 788,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 176 663,0 тыс. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 276 125,6 тыс. рублей, что составляет 100% к объему годовых бюджетных назначений.

Освоено за I полугодие 2020 года за счет всех источников финансирования 2 580 721,6 тыс. рублей – 58 % к объему годовых бюджетных назначений.

За I полугодие 2020 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Мероприятия Госпрограммы составляют 2 441 244,3 тыс. рублей – 58,5 % к объему годовых бюджетных назначений.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию Мероприятия Госпрограммы за I полугодие 2020 года привлечены в объеме 139 477,4 тыс. рублей.

Основные итоги реализации Госпрограммы за I полугодие 2020 года:

Объекты, реализуемые на территории Республики Адыгея:

По объекту «Здания главного корпуса ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» техническая готовность составила 81%. Ведутся пуско-наладочные работы, закупка и монтаж оборудования.

Объекты, реализуемые на территории Республики Алтай:

По объекту «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» техническая готовность составила 80%.

Объекты реализуемые на территории Республики Дагестан:

По объекту «Школа на 360 ученических мест в п. Талги г. Махачкалы Республики Дагестан» техническая готовность составила 75,16%. Закрыт тепловой контур здания, ведутся отделочные работы по помещениям, а также работы по вертикальной планировке территории.

По объекту «Детский сад на 144 места в г. Южно-Сухокумск по ул. Комарова, 3, Республики Дагестан» техническая готовность составила 55,77%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций и внутриквартальных инженерных сетей.

По объекту «Детский сад на 35 мест в с. Ванашимахи Сергокалинского района Республики Дагестан» техническая готовность составила 79,84%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций и внутриквартальных инженерных сетей.

По объекту «Детский сад на 40 мест в с. Кадиркент Сергокалинского района Республики Дагестан» техническая готовность составила 84,4%. Завершено устройство нулевого цикла, ведется кладка несущих стен здания.

Объекты реализуемые на территории Республики Ингушетия:

Объект «Детский сад на 220 мест в с.п. Средние Ачалуки» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 29 июня 2020 г. № RU 06503310-345.

Объект «Реконструкция ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 в с.п. Сурхахи» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 5 июня 2020 г. № RU 2000000004 №04.

Объект «Строительство врачебной амбулатории со стационаром в с.п. Троицкое» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 15 июня 2020 г. № RU 06502303-07.

Объект «Строительство детского сада на 220 мест в с.п. Троицкая» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 15 июня 2020 г. № RU 06502303-06.

По объекту «Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Назрань» техническая готовность составила 26,3%. Ведется устройство монолитного каркаса здания и кладка самонесущих стен.

По объекту «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа» техническая готовность составила 28,8%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций здания.

По объекту «Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак» техническая готовность составила 47,8%. Завершаются основные строительно-монтажные работы, ведется устройство внутренней системы теплоснабжения.

По объекту «Строительство ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи» на 320 мест» техническая готовность составила 2,1%. Ведется устройство котлована.

Объекты, реализуемые на территории Камчатского края:

По объекту «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)» техническая готовность составила 91,14%. Закрыт тепловой контур зданий, ведется монтаж внутренних инженерных сетей.

По объекту «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)» техническая готовность составила 85,19%. Закрыт тепловой контур зданий, ведется монтаж внутренних инженерных сетей.

По объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилучинска Камчатского края» техническая готовность составила 16,5%. Завершены работы по устройству несущих ограждающих конструкций трех многоквартирных домов.

По объекту «Многokвартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края» техническая готовность составила 66,68%. По двум блок-секциям ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования.

Объекты, реализуемые на территории Кемеровской области:

По объекту «Жилой дом № 15а по ул. Чистопольская, пгт. Инской, г. Белово» техническая готовность составила 19%. Ведется возведение стен третьего этажа здания.

Объекты, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания:

По объектам «Детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания» техническая готовность составила 2,6%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы №11 по ул. Чкалова в г. Владикавказе РСО-Алания» строительно-монтажные работы не начаты в связи с возникновением дополнительных согласований демонтажных работ существующих зданий на территории строительства

По объекту «Строительство школы- интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания» строительно-монтажные работы не начаты в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части изменения месторасположения объекта.

По объекту «Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской РСО-Алания» техническая готовность составила 6,25%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 г. Владикавказ» техническая готовность составила 11,27%. ведется кладка несущих стен первого этажа здания.

По объекту «Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1 с.Ногир Пригородного района, РСО-Алания» техническая готовность составила 6,51%. Ведется монтаж перекрытия первого этажа.

Объекты, реализуемые на территории Республики Чеченской Республики:

Объект «Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул. А.Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 08.06.2020 № RU20501301-09-2020.

Объект «Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 08.06.2020 № RU20501301-10-2020.

Объект «Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 20.04.2020 №RU20512302-03-2020.

Объект «Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод – от 10 апреля 2020 г. №RU20501301-08-2020.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики» техническая готовность составила 25,7%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская, Наурского муниципального района, Чеченской Республики» техническая готовность составила 32%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций.

По объекту «Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 36%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 36%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 16,1%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 36%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 14,2%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул. Школьная 17, с. Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 46,8%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 13,8%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района, Чеченская Республика» техническая готовность составила 21,2%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Энгеной, Ножай-Юртовского муниципального района, Чеченской Республики» техническая готовность составила 36,29%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Сейсмоусиление Детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР» техническая готовность составила 36,29%. Ведутся отделочные работы по помещениям.

По объекту «Сейсмоусиление центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР» техническая готовность составила 36,29%. Ведутся отделочные работы по помещениям.

По объекту «Строительство ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Грозного» техническая готовность составила 34%. ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики» техническая готовность составила 36%. Ведется кладка несущих стен.

Объекты, реализуемые на территории Карачаево-Черкесской Республики:

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (563 квартиры, общая площадь квартир 22911,88 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 8%, завершены работы по устройству нулевого цикла, ведется устройство каркаса здания.

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (431 квартира, общая площадь квартир 23242,64 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 4%, ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (563 квартиры, общая площадь квартир 22353,4 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 8%, завершены работы по устройству нулевого цикла, ведется устройство каркаса здания.