

Информация об итогах реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Госпрограмма) за I квартал 2020 года

Государственный заказчик-координатор – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На 2020 год заключено 9 соглашений на сумму 4 452 788,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 4 176 663,0 тыс. рублей, бюджета субъектов Российской Федерации – 276 125,7 тыс. рублей), что составляет 100% от объема годовых бюджетных назначений. В том числе, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2020 год, в части переноса не использованных в 2019 году остатков средств на оплату заключенных контрактов в размере средств федерального бюджета 613 217,5 тыс. рублей. В этой связи, между Минстроем России и Республикой Ингушетия заключено дополнительное соглашение от 17 марта 2020 г. № 069-09-2019-031/2, которым предусмотрено уменьшение на 2019 год и увеличение на 2020 год лимитов бюджетных обязательств на указанную сумму.

Объем финансирования в 2020 году за счет средств федерального бюджета составляет 4 176 663,0 тыс. рублей.

Освоено за I квартал 2020 года за счет всех источников финансирования 1 053 199,6 тыс. рублей – 23,6 % от годовых назначений.

За I квартал 2020 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Мероприятия Госпрограммы составляют 997 898,2 тыс. рублей – 23,9 % от годовых бюджетных назначений.

Объем средств на реализацию Мероприятия Госпрограммы в I квартале 2020 года за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 276 125,7 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию Мероприятия Госпрограммы за I квартал 2020 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 55 301,4 тыс. рублей (20 % от запланированного объема).

Основные итоги реализации программы за I квартал 2020 года:

Объекты, реализуемые на территории Республики Адыгея:

По объекту «Здания главного корпуса ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» техническая готовность составила 88,3%. Закрыт тепловой контур здания, ведется устройство внутренних систем инженерного обеспечения,

производятся отделочные работы по помещениям.

Объекты, реализуемые на территории Республики Алтай:

По объекту «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» техническая готовность составила 70%. Закрыт тепловой контур здания, ведутся отделочные работы по помещениям.

Объекты реализуемые на территории Республики Дагестан:

По объекту «Школа на 360 ученических мест в п. Талги г. Махачкалы Республики Дагестан» техническая готовность составила 76,5%. Закрыт тепловой контур здания, ведется устройство внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения.

По объекту «Детский сад на 144 места в г. Южно-Сухокумск по ул. Комарова, 3, Республики Дагестан» техническая готовность составила 2%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Детский сад на 35 мест в с. Ванашимахи Сергокалинского района Республики Дагестан» техническая готовность составила 9,5%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Детский сад на 40 мест в с. Кадиркент Сергокалинского района Республики Дагестан». Ведутся подготовительные работы.

Объекты реализуемые на территории Республики Ингушетия:

По объекту «Детский сад на 220 мест в с.п. Средние Ачалуки» техническая готовность составила 83%. Закрыт тепловой контур здания, ведется устройство внутренних систем инженерного обеспечения, производятся отделочные работы по помещениям.

По объекту «Реконструкция ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 в с.п. Сурхахи» техническая готовность составила 99%. Завершены основные строительные работы, ведется укомплектование объекта оборудованием.

По объекту «Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Назрань» техническая готовность составила 20%. Ведется устройство монолитного каркаса здания и кладка самонесущих стен.

По объекту «Строительство врачебной амбулатории со стационаром в с.п. Троицкое» техническая готовность составила 99%. Завершены основные строительные работы, ведется монтаж систем оповещения и видеонаблюдения.

По объекту «Строительство детского сада на 220 мест в с.п. Троицкая» техническая готовность составила 99%. В высокой степени готовности работы отделочные работы по помещениям, ведется благоустройство территории.

По объекту «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа» техническая готовность составила 21%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций.

По объекту «Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак» техническая готовность составила 38%. Ведется устройство стропильной системы кровли.

По объекту «Строительство ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи» на 320 мест» ведутся подготовительные работы.

Объекты, реализуемые на территории Карачаево-Черкесской Республики:

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (563 квартиры, общая площадь квартир 22911,88 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 5,5%, завершены работы по устройству нулевого цикла.

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (431 квартира, общая площадь квартир 23242,64 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 2%, ведется устройство фундамента.

По объекту «Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика» (563 квартиры, общая площадь квартир 22353,4 кв. метра) техническая готовность объекта составляет 4,5%, ведется устройство фундамента.

Объекты, реализуемые на территории Камчатского края:

По объекту «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)» техническая готовность составила 70,6%. Закрыт тепловой контур зданий, ведется монтаж внутренних инженерных сетей.

По объекту «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)» техническая готовность составила 70,9%. Закрыт тепловой контур зданий, ведется монтаж внутренних инженерных сетей.

По объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилучинска Камчатского края» техническая готовность составила 16%. Завершены работы по устройству несущих ограждающих конструкций трех многоквартирных домов.

По объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края» техническая готовность составила 47%. По двум блок-секциям начаты работы по устройству конструкций кровли.

Объекты, реализуемые на территории Кемеровской области:

По объекту «Жилой дом № 15а по ул. Чистопольская, пгт. Инской, г. Белово» техническая готовность составила 6%. Ведется устройство нулевого цикла.

Объекты, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания:

По объектам «Детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания», «Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы №11 по ул. Чкалова в г. Владикавказе РСО-Алания», «Строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания» ведутся подготовительные работы.

По объектам «Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской РСО-Алания», «Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 г. Владикавказ» ведутся работы по устройству нулевого цикла.

По объекту «Реконструкция средней общеобразовательной школы №1 с. Ногир Пригородного района, РСО-Алания» техническая готовность составила 9,8%. ведутся демонтажные работы и вертикальная планировка территории.

Объекты, реализуемые на территории Республики Чеченской Республики:

По объекту «Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул. А.Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 95,8%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведется укомплектование объекта оборудованием.

По объекту «Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 100%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведется укомплектование объекта оборудованием.

По объекту «Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район» техническая готовность составила 100%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

По объекту «Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 100%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики» техническая готовность составила 12%. Ведется устройство несущих ограждающих конструкций.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская, Наурского муниципального района, Чеченской Республики» ведутся подготовительные работы.

По объекту «Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 18%. Ведется кладка несущих стен.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 25%. Ведется устройство каркаса здания.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 7%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 8%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 6%. Ведется вертикальная планировка территории.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул. Школьная 17, с. Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 25%. Ведется устройство каркаса здания.

По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика» техническая готовность составила 4%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объектам «Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района, Чеченская Республика», «Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Энгеной, Ножай-Юртовского муниципального района, Чеченской Республики», «Сейсмоусиление Детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР», «Сейсмоусиление центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР» ведутся подготовительные работы.

По объекту «Строительство ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Грозного» техническая готовность составила 1,7%. Ведется устройство нулевого цикла.

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики» техническая готовность составила 21,8%. Завершены работы по устройству нулевого цикла.